

Gr. 50* + 51* Unterhalt Hoch- und Tiefbau - Einzelmaßnahmen -

		Maßnahme(n)	Haushalt	verbraucht	Haushalt	Finanzplanung			Erläuterung zum aktuellen Stand der Maßnahme bzw. zur Haushaltsanmeldung
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
			€	€	€	€	€	€	
FW-Gerätehaus Mech.	2022	Trockenlegung Keller / Reparatur Bodenabsenkung			6.000				Kanalschaden feuchter Keller 5.000 €
FW-Gerätehaus Streit	2021 2022	Abbruch Turm und Überarbeitung Dachrinne zum Nachbar	6.000	0	6.000				Verkehrssicherung
Dr.Vits-Schule	2021	Erneuerung Eingangstüren (Einbruchschutz)	25.000	0	22.000				BUV-Vergabebeschluss 09.11.2021 über 21.266,80 € -> Ausführung steht aus Kosten je nach Ausführung Folie 23.000 € Markisen 38.000 € Absprache mit Schulleitung: Versuchsweise bei 1 oder 2 Klassenräumen Sonnenschutzfolien auf Fenster aufbringen; falls positiv erfolgt Ausführung über Folien komplett Bedarfsposition gem. Angebot Malerwerkstatt v. 02.02.2022 von den Nutzern bemängelt; IST-Zustand: alte Wannenleuchten mit Neonröhren; Austausch gegen LED-Panele (Energieeinsparung!) Neuanstrich Wände; Grundlage für Projekt der Kunstgrundschule
	2022								
	2021	Verschattung Ganztagsklassen Westseite mit Markisen oder Folie	38.000	0	38.000				
	2022								
	2022	Reparatur Heizung			10.000				
2022	Renovierung Wandflächen vor Montage der interaktiven Tafeln			8.500					
2022	Erneuerung Beleuchtung Mensa			2.500					
2022	Malerarbeiten Mensa			5.500					
Frankenhalle	2021	Dachsanierung (Teil der Dachfläche an der Nordseite)	50.000	0	50.000				geschoben von 2019; Sanierung der hofseitigen Dachfläche (Wassereintritte an unterschiedlichen Stellen, Ursache trotz intensiver Suche nicht feststellbar; vermutlich konstruktives Problem); grobe Kostenschätzung Saal Parkett abschleifen und ausbessern geschätzt 20.000 € (Ausführung in der Sommerpause)
	2022				20.000				
Volkshochschule	2022	Dachrinne und Reparatur Eindeckung			10.000				u.a. Beseitigung Sturmschäden

Gr. 50* + 51* Unterhalt Hoch- und Tiefbau - Einzelmaßnahmen -

		Maßnahme(n)	Haushalt	verbraucht	Haushalt	Finanzplanung			Erläuterung zum aktuellen Stand der Maßnahme bzw. zur Haushaltsanmeldung
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
			€	€	€	€	€	€	
Stadtbibliothek	2021 2022	Prüfung Möglichkeiten einer Klimatisierung	2.000	0	2.000				geschoben von 2019; Technische Untersuchung
	2021 2022	Sonnenschutzfolie Glasflächen	10.000	0	10.000				
	2021 2022	Erneuerung Teppichboden	11.000	0	35.000				
Jugend- und Familienzentrum 2022: 30-jähriges Jubiläum	2021 2022	Renovierung/Erneuerung(?) Bürocontainer (auch genutzt von Familienstützpunkt und Frauen für Frauen)	20.000	0	20.000				Container sind 20 Jahre alt; dringender Handlungsbedarf (starke Verfallserscheinungen, unzureichende Bodenisolierung)
	2022	Umbau Bolzplatz			22.000				geschoben seit 2017 Kosten ermittelt 22.000€ PK (jetzige Wiese aufarbeiten zum Bolzplatz; schwierig wegen Wurzelwerk Bäume)
	2022	(Ballfang-)Zaun Fußballfeld			14.000				geschoben seit 2020
	2022	Fassadenarbeiten	4.000	0	6.000				geschoben seit 2017 Giebelfront Eingangsseite, Eingangsbereich und Kellerabgang (lose Putzstellen und zum Teil Ausblühungen)
	2022	Teilerneuerung Innentüren	2.000	0	3.500				
	2022	Restarbeiten LED-Deckenbeleuchtung			1.200				insgesamt 24 Panele für großen und kleinen Saal
KITA Fröbelstr.	2021 2022	Sonnenschutzfolie Glasflächen	5.000	0	5.000				Handwerker hatten in 2021 keine Kapazitäten T.H.: Notwendigkeit?!?! Barrierfreier Zugang über Kinderkrippe gegeben
	2021 2022	Ausbesserungsarbeiten Kinder-WC-Anlagen	5.000	0	5.000				
	2022	Barrierefreier Zugang Haupteingang (Rampe)			3.000				
KITA Weinbergstr.	2021 2023	Umrüstung Türsprechanlage auf Telefonsystem	6.500	0		6.500			Im Zuge der Erweiterung
	2021 2023	Tartanweg Außenanlage	7.000	0		7.000			ggf. im Zuge der Erweiterung

Gr. 50* + 51* Unterhalt Hoch- und Tiefbau - Einzelmaßnahmen -

		Maßnahme(n)	Haushalt	verbraucht	Haushalt	Finanzplanung			Erläuterung zum aktuellen Stand der Maßnahme bzw. zur Haushaltsanmeldung
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
			€	€	€	€	€	€	
Bergbad	2021	Hangsicherung Mülltonenplatz	10.000	0	10.000				wurde aus zeitlichen Gründen im Zuge der Generalsanierung nicht mitgemacht; 2021: Angebote einholen/ausschreiben; Umsetzung ggf. nach Badesaison 2022
	2022	Sanierung Schwallwasserbehälter			29.000				
Gemeindestraßen	2018 ff	Straßenunterhalt über Jahres-LV	100.000	156.238	60.000	100.000	100.000	100.000	Ausführung mit neuer Deckschicht, Komplette Abwicklung in HH 2022 Ausführung in 2022 3.720 m ² Bergweg dazu gekommen
	2022	Instandsetzung Teilstrecke "Mainhausener Str."	80.000	797	220.000				
	2022	Sanierung "Erlenweg, Friedenstraße und Bergweg" (DSK)			170.000				
Entwässerung	2021	Tauchwandnachrüstung Auslaufkopf "Zickelsgraben"	15.000	0	15.000				Anmeldung durch Amme: lt. AMME (Kullmann) erst in 2021 (Schmutzfrachtberechnung)
Mülldeponien	2020-2024	ehem. Mülldeponie Mechenhard Sofortmaßnahmen	20.000	4.270	20.000				erforderliche Sofortmaßnahmen nach Begehung mit LRA (Einzäunung mit Wildzaun erfolgt (Fa. Interforst) etc.)
Friedhöfe	2021	WaldFH: Erneuerung Garagen- / Hallentore	9.000	0	9.000				Anmeldung Bauhofleiter -> in 2020 Erneuerung eines Sektionaltores; 2021 der Rest Dacheindeckung marode, laut PK Schiefer 62.900 €; andere Eindeckung rd. 40-45.000 € abhängig von FH-Planung Struchholz
	2021	FH Ort: Erneuerung Dacheindeckung Aussegnungshalle	40.000	0	40.000				
	2021	Verkleidung Müllplatz FH Ort	3.000		3.000				
	2021	Baumersatzpflanzung			10.000				
Bauhof	2020-2021	Umbaumaßnahmen (GUV) mehrmals geschoben; z. B. Keine Lagerung in der Malerwerkstatt; Durchgang Schlosserei in die Schreinerei abtrennen	20.000	0					lt. PK momentan kein Bedarf; angemeldete Maßnahmen für VmH haben höhere Priorität
	2021	Neues elektr. Eingangstor am Bauhof (aufgrund von Sicherheitsbest.)	5.500	0	5.500				Anmeldung Bauhofleiter

Summe Einzelmaßnahmen (ohne Regelunterhalt) 896.700